



INFORMAÇÃO TÉCNICA

DATA: 04.06.2025

ASSUNTO: REESCALONAMENTO DE COMPROMISSOS CONTRATUAIS COM DIFERIMENTO DE ENCARGOS PARA ANOS FUTUROS, RELATIVOS À EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA 2.º E 3.º CICLOS D. DINIS – LEIRIA (T – 11/2020)

1. ENQUADRAMENTO FACTUAL

Atendendo ao disposto nas Normas de Execução do Orçamento – 2025 aprovadas pela Assembleia Municipal de Leiria e ao estabelecido na Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso das Entidades Públicas (LCPA), aprovada pela Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua atual redação, procedeu-se à análise do planeamento da obra de Requalificação da Escola Básica 2.º e 3.º Ciclos D. Dinis – Leiria (T – 11/2020) e ao reescalonamento das verbas afetas a este procedimento, por cada ano, tendo em consideração a execução verificada e suspensões ou prorrogações de prazo aprovadas.

2. ANÁLISE

Propõe-se um reajuste das verbas previstas por cada ano da empreitada do T-11/2020 - Requalificação da Escola Básica 2.º e 3.º Ciclos D. Dinis – Leiria (2021 I 26). A presente empreitada foi consignada em 25/03/2024 e aprovado o Plano de Segurança e Saúde em 13/03/2024, a empreitada tem um prazo de execução de 660 dias. A 23.07/2024 foram contratados Trabalhos Complementares no valor total de 47.149,20 € + IVA, de acordo com a alínea a), do n.º 6, do artigo 378.º, do CCP e uma prorrogação de prazo por 43 dias. A 05.03.2025 foram aprovados trabalhos complementares no valor de 111.643,50€ + IVA, de acordo com o estipulado no n.º 2 do artigo 370.º do CCP e uma prorrogação de prazo por 52 dias. Considerando o plano de trabalho e o plano de pagamentos ajustado ao prazo da empreitada após aprovação das prorrogações, verifica-se que o valor comprometido para este ano é superior ao valor previsto executar, sendo necessário proceder à repartição de verbas para o próximo ano.

Os pressupostos em matéria de programação financeira que serviram de base à aprovação das anteriores repartições de encargos não mostraram ser, nos casos dos contratos referidos os mais ajustados, tendo em conta a data de adjudicação prevista, a previsão de execução do empreiteiro e suspensões do contrato, identificando-se as seguintes alterações.

Valores com IVA

Empreitada	Ano	Tipo	Número	2025	2026
T-11/2020	2021	I	26	- 1.052.600,00 €	+ 1.052.600,00 €

3. CONCLUSÃO

Face ao acima exposto, torna-se necessário proceder a um reescalonamento dos encargos emergentes da execução da empreitada acima referenciada, de forma a ajustá-la à sua efetiva execução financeira, o que implica uma alteração da autorização da assunção de compromissos plurianuais, assumidos de acordo com o quadro abaixo, cujos valores têm IVA incluído:

Empreitada	Ano	Tipo	Número	2025	2026
T-11/2020	2021	I	26	2.326.932,06 €	2.777.600,00 €

