

MUNICIPIO DE LEIRIA

Divisão de Obras Municipais

Empreitada de EXECUÇÃO PARA A BENEFICIAÇÃO DA RUA JOÃO FERREIRA E ACESSO AO

Contrato N.º128/2019 de 3 de JULHO de 2019

AUTO DE REVISÃO N.º 3 de 26 de JANEIRO de 2022

Revisão de preços de empreitadas

Aos VINTE E SEIS do mes de JANEIRO de DOIS MIL E VINTE E DOIS no local onde estao sendo executados os trabalhos que constituem a empreitada acima designada, adjudicada a MANUEL CONCEIÇÃO ANTUNES - CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS SA por contrato numero 128/2019 de 3 de JULHO de DOIS MIL E DEZANOVE, compareceram ENG.ª SUCENA MARIA GUARDA DOMINGUES AREIA e Bruno Ricardo Baptista Antunes, nas qualidades respectivas de representantes da Camara e do adjudicatario, a fim de em harmonia com as condicoes do Programa de Concurso e Condicoes Gerais do respectivo Caderno de Encargos, procederem ao exame dos valores da revisao de precos a aplicar a empreitada.

Valor dos trabalhos revistos .	1.650,86
-Deducao adiantamentos (%) .	
-Deposito de garantia (10.00%) ..	165,09
+I.V.A. (6.00%)	99,05
	0,00
Total da revisao de precos	1.749,91

Extenso: MIL SETECENTOS E QUARENTA E NOVE EUROS E NOVENTA E UM CÊNTIMOS

Tendo-se verificado que esses valores se encontram em harmonia com as condicoes do respectivo contrato e com legislacao em vigor e sancionados pela Camara, e nao havendo mais nada a considerar, lavrou-se o presente auto que depois de lido em voz alta e julgado conforme vai ser assinado pelos funcionarios que nele tomaram parte e pelo empreiteiro.

Pela Câmara Municipal _____

Pelo Empreiteiro _____

Obra : 53/18
Descrição : EXECUÇÃO PARA A REEFERENCIAÇÃO DA RUA JOÃO FERREIRA E ACESSO AO CAMPO DE FUTEBOL DE MILAGRES
Empreitada: 1 Tipo : E
Descrição : EXECUÇÃO PARA A REEFERENCIAÇÃO DA RUA JOÃO FERREIRA E ACESSO AO CAMPO DE FUTEBOL DE MILAGRES
Valor : 384.998,93 Data de Início : 2019/09/20
Tipo de Revisão : Definitiva Data prevista de Conclusão: 2020/01/18

Número	Valor Revisão	Valor em Débito
3	1.650,86	1.650,86

Trabalho	Valor Revisão	Valor Débito
1	1.650,86	1.650,86

FÓRMULA BASE	F16	E	M03	M15	M17	M18	M20	M22	M30	M45	M40	S16	Coef.
Mês/ANO Ref. ANO/2019		118.4	99.2	142.0	221.9	414.5	153.2	308.3	286.0	178.7	116.0	141.9	

SEP/19	119.0	99.3	141.9	213.0	385.3	156.1	304.6	286.0	178.7	116.5	144.2	1.002314
OUT/19	118.9	99.3	140.0	215.0	406.5	155.6	307.3	286.0	178.7	116.5	145.2	1.008256
NOV/19	118.9	99.1	139.4	214.4	383.4	156.3	306.1	286.0	178.7	116.5	145.2	1.004620
DEZ/19	118.9	98.7	139.4	216.4	399.5	156.3	307.8	286.0	178.7	116.5	145.2	1.007075
JAN/20	119.1	100.2	139.5	218.6	428.7	162.0	316.5	282.9	180.8	117.0	147.5	1.020321

Meses	Valor Executado	Executado Revisável	Valor Previsto	Previsto Revisável	Valor Revisável	Mês Referência	Tipo	Coefficiente actualização	Total
SEP/19	2.236,97	2.236,97	16.711,72	16.711,72	2.236,97			1.002314	
SEP/19					14.474,75	OUT/19	Atraso	1.002314	
OUT/19	28.045,16	13.570,41	85.796,91	85.796,91	13.570,41			1.008256	
OUT/19					47.285,01	NOV/19	Atraso	1.004620	
OUT/19					24.941,49	DEZ/19	Atraso	1.007075	
NOV/19	47.285,01		44.990,02	44.990,02				1.004620	
NOV/19					25.931,31	DEZ/19	Atraso	1.004620	
NOV/19					19.050,71	JAN/20	Atraso	1.004620	
DEZ/19	50.872,80		156.261,26	156.261,26				1.007075	
DEZ/19					156.261,26	JAN/20	Atraso	1.007075	
JAN/20	256.558,99	81.239,02	81.239,03	81.239,03	81.239,02			1.020321	1.650,86
Total	384.998,93	Total	384.998,94	Total	384.998,93		Valor da Revisão		1.650,86

Acumulados da Fórmula F16			
	Executado	Previsto	Revisável
SET/2019	2.236,97	16.711,72	2.236,97
OUT/2019	30.282,13	102.508,63	30.282,13
NOV/2019	77.567,14	147.498,65	102.508,63
DEZ/2019	128.439,94	303.759,91	147.498,65
JAN/2020	384.998,93	384.998,94	384.998,93