

Divisão de Obras Municipais

Empreitada de REPARAÇÕES DAS INSTALAÇÕES TÉCNICAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE LE

Contrato N.º207/2020 de 30 de SETEMBRO de 2020

AUTO DE REVISÃO N.º 1 de 11 de FEVEREIRO de 2022

Revisão de preços de empreitadas

Aos ONZE do mes de FEVEREIRO de DOIS MIL E VINTE E DOIS no local onde estao sendo executados os trabalhos que constituem a empreitada acima designada, adjudicada a ENVIMAN - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS AMBIENTAIS, LDA por contrato numero 207/2020 de 30 de SETEMBRO de DOIS MIL E VINTE, compareceram ENG.º GEORGE LUIS SILVA e Ezequiel Hugo Abrantes China, nas qualidades respectivas de representantes da Camara e do adjudicatario, a fim de em harmonia com as condicoes do Programa de Concurso e Condicoes Gerais do respectivo Caderno de Encargos, procederem ao exame dos valores da revisao de precos a aplicar a empreitada.

Valor dos trabalhos revistos .	2.751,44
-Deducao adiantamentos (%) .	
-Deposito de garantia (10.00%) ..	275,14
+I.V.A. (6.00%)	165,09
	0,00
	<hr/>
Total da revisao de precos	2.916,53

Extenso: DOIS MIL NOVECENTOS E DEZASSEIS EUROS E CINQUENTA E TRÊS CÊNTIMOS

Tendo-se verificado que esses valores se encontram em harmonia com as condicoes do respectivo contrato e com legislacao em vigor e sancionados pela Camara, e nao havendo mais nada a considerar, lavrou-se o presente auto que depois de lido em voz alta e julgado conforme vai ser assinado pelos funcionarios que nele tomaram parte e pelo empreiteiro.

Pela Câmara Municipal _____

Pelo Empreiteiro _____

Obra : 55/18
 Descrição : REPARAÇÕES DAS INSTALAÇÕES TÉCNICAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE LEIRIA

Empreitada: 2 Tipo : E
 Descrição : REPARAÇÕES DAS INSTALAÇÕES TÉCNICAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE LEIRIA - LOTE 1

Valor : 414.423,70 Data de Início : 2020/10/12
 Tipo de Revisão : Definitiva Data prevista de Conclusão: 2021/04/10

Número	Valor Revisão	Valor em Débito
1	2.751,44	2.751,44

Trabalho	Valor Revisão	Valor Débito
1	2.751,44	2.751,44

FÓRMULA BASE	F05	E	M03	M10	M13	M20	M23	M29	M42	S05	Coeff.
MÊS/ANO Ref. MAI/2020		119.2	100.6	86.3	138.1	162.4	83.5	310.7	106.5	147.6	

OUT/20	119.5	102.0	89.1	138.3	162.1	83.7	310.4	107.1	149.5	1.009273
NOV/20	119.5	102.1	88.9	139.3	161.8	84.8	310.4	107.3	149.5	1.009275
DEZ/20	119.7	100.6	92.4	162.3	161.7	84.7	310.4	107.1	149.5	1.014909
JAN/21	120.1	102.4	91.1	177.4	165.5	84.8	310.7	108.2	151.4	1.021367
FEV/21	120.6	102.7	94.0	174.7	166.6	84.8	313.0	108.5	151.4	1.026608
MAR/21	121.0	104.4	94.2	179.7	165.2	88.4	313.0	108.1	151.4	1.027874
ABR/21	121.4	103.1	95.8	192.8	166.9	88.4	313.1	108.5	156.2	1.045669

Meses	Valor Executado	Executado Revisível	Valor Previsto	Previsto Revisível	Valor Revisível	Mês Referência	Tipo	Coefficiente actualização	Total
OUT/20	51.217,62	51.217,62	164.019,24	164.019,24	51.217,62			1.009273	
OUT/20					112.801,62	NOV/20	Atraso	1.009273	
NOV/20	126.822,67	14.021,05	94.958,50	94.958,50	14.021,05			1.009275	
NOV/20					80.937,45	DEZ/20	Atraso	1.009275	
DEZ/20	202.794,38	121.856,93	29.058,61	29.058,61	29.058,61			1.014909	433,23
DEZ/20					92.798,32	DEZ/20	Avanço	1.014909	1.383,53
JAN/21	6.108,12	6.108,12	51.406,84					1.021367	
JAN/21					6.108,12	JAN/21	Avanço	1.021367	130,51
FEV/21	1.071,96	1.071,96	28.465,20					1.026608	
FEV/21					1.071,96	FEV/21	Avanço	1.026608	28,52
MAR/21	24.187,80	24.187,80	12.405,60					1.027874	
MAR/21					24.187,80	MAR/21	Avanço	1.027874	674,21
ABR/21	2.221,18	2.221,18	34.109,71	2.221,15	2.221,15			1.045669	101,44
ABR/21					0,03	ABR/21	Avanço	1.045669	
Total	414.423,73	Total	414.423,70	Total	414.423,73		Valor da Revisão		2.751,44

	Acumulados da Fórmula F05		
	Executado	Previsto	Revisível
OUT/2020	51.217,62	164.019,24	51.217,62
NOV/2020	178.040,29	258.977,74	178.040,29
DEZ/2020	380.834,67	288.036,35	380.834,67
JAN/2021	386.942,79	339.443,19	386.942,79
FEV/2021	388.014,75	367.908,39	388.014,75
MAR/2021	412.202,55	380.313,99	412.202,55
ABR/2021	414.423,73	414.423,70	414.423,73