

## MUNICIPIO DE LEIRIA

## Divisão de Gestão de Empreitadas

Empreitada de REFORÇO PARCIAL DA RUA ACÁCIO PAIVA, CONTIGUA À CASA DOS PINTO

Contrato N.º88/2021 de 17 de MAIO de 2021

AUTO DE REVISÃO N.º 1 de 3 de JUNHO de 2022

## Revisão de preços de empreitadas

Aos TRÊS do mes de JUNHO de DOIS MIL E VINTE E DOIS no local onde estao sendo executados os trabalhos que constituem a empreitada acima designada, adjudicada a NOV PRO CONSTRUÇÕES,S.A. por contrato numero 88/2021 de 17 de MAIO de DOIS MIL E VINTE E UM, compareceram ENG.ª SUCENA MARIA GUARDA DOMINGUES AREIA, ENG.º HUGO FILIPE PEREIRA RODA e Anabela Teixeira Cordeiro, nas qualidades respectivas de representantes da Camara e do adjudicatario, a fim de em harmonia com as condicoes do Programa de Concurso e Condicoes Gerais do respectivo Caderno de Encargos, procederem ao exame dos valores da revisao de precos a aplicar a empreitada.

Valor dos trabalhos revistos .	22.063,57
-Deducao adiantamentos ( %) .	
-Deposito de garantia (10.00%) ..	2206.36
+I.V.A. ( 6.00%) .....	1.323,81
	0,00
Total da revisao de precos .....	23.387,38

Extenso: VINTE E TRÊS MIL TREZENTOS E OITENTA E SETE EUROS E TRINTA E OITO CÊNTIMOS

Tendo-se verificado que esses valores se encontram em harmonia com as condicoes do respectivo contrato e com legislacao em vigor e sancionados pela Camara, e nao havendo mais nada a considerar, lavrou-se o presente auto que depois de lido em voz alta e julgado conforme vai ser assinado pelos funcionarios que nele tomaram parte e pelo empreiteiro.

Pela Câmara Municipal \_\_\_\_\_

Pelo Empreiteiro \_\_\_\_\_

Obra : 127/20  
 Descrição : REPOZICÃO PARCIAL DA RUA ACÁCIO PAIVA, CONTIGUA À CASA DOS PINTORES-LEIRIA

Empreitada: 2 Tipo : E  
 Descrição : REPOZICÃO PARCIAL DA RUA ACÁCIO PAIVA, CONTIGUA À CASA DOS PINTORES-LEIRIA

Valor : Data de Início : 2021/07/05  
 Tipo de Revisão : Provisória Data prevista de Conclusão: 2022/04/30

Número	Valor Revisão	Valor em Débito
1	22.063,57	22.063,57

Trabalho	Valor Revisão	Valor Débito
1	22.063,57	22.063,57

FÓRMULA BASE	F09	E	M03	M06	M10	M20	M22	M24	M32	M42	M43	M45	M47	M48	S09	Coef.
Mês/ANO Ref. MAR/2021		121.0	104.4	88.2	411.1	165.2	305.8	189.7	145.0	168.1	196.0	228.2	103.8	114.4	158.1	

JUL/21	123.2	107.7	90.9	471.2	166.2	324.3	201.7	139.0	113.6	243.9	266.5	106.6	113.5	162.6	1.047979
AGO/21	123.7	108.6	91.0	483.9	166.7	321.9	220.9	204.3	114.1	242.9	273.5	107.1	113.0	162.6	1.052341
SET/21	124.1	108.3	91.0	480.6	166.5	325.9	223.1	205.0	114.7	239.7	272.5	109.5	113.6	162.6	1.053078
OUT/21	124.5	107.0	91.0	498.9	167.8	338.3	226.7	206.7	116.5	247.3	270.4	109.7	113.0	164.5	1.061070
NOV/21	125.1	108.4	90.9	543.7	168.7	341.5	242.5	207.9	116.9	241.0	272.7	109.4	116.1	164.5	1.066817
DEZ/21	125.7	107.7	90.8	519.9	168.7	334.2	242.5	215.5	116.7	243.2	271.7	110.4	118.2	164.5	1.068072
JAN/22	125.7	107.7	90.8	519.9	168.7	334.2	242.5	215.5	116.7	243.2	271.7	110.0	118.2	164.5	1.068072
Prorrogação FEV/22	125.7	107.7	90.8	519.9	168.7	334.2	242.5	215.5	116.7	243.2	271.7	110.0	118.2	164.5	1.068072
Prorrogação MAR/22	125.7	107.7	90.8	519.9	168.7	334.2	242.5	215.5	116.7	243.2	271.7	110.0	118.2	164.5	1.068072
Prorrogação ABR/22	125.7	107.7	90.8	519.9	168.7	334.2	242.5	215.5	116.7	243.2	271.7	110.0	118.2	164.5	1.068072

Meses	Valor Executado	Executado Revisível	Valor Previsto	Previsto Revisível	Valor Revisível	Mês Referência	Tipo	Coefficiente actualização	Total
JUL/21	33.626,94	33.626,94	33.626,94	33.626,94	33.626,94			1.047979	1.613,39
AGO/21	18.702,65	18.702,65	18.702,65	18.702,65	18.702,65			1.052341	970,92
SET/21								1.053078	
OUT/21	38.944,79	38.944,79	38.944,79	38.944,79	38.944,79			1.061070	2.409,51
NOV/21	53.825,16	53.825,16	54.307,30	54.307,30	53.825,16			1.066817	3.596,44
NOV/21					482,14	DEZ/21	Atraso	1.066817	32,22
DEZ/21	45.742,15	45.260,01	45.260,01	45.260,01	45.260,01			1.068072	3.080,94
JAN/22	74.095,14	74.095,14	74.095,14	74.095,14	74.095,14			1.068072	5.043,60
FEV/22	23.148,51	23.148,51	66.936,32	66.936,32	23.148,51			1.068072	1.575,77
FEV/22					43.787,81	MAR/22	Atraso	1.068072	2.980,72
MAR/22	49.919,45	6.131,64	11.045,08	11.045,08	6.131,64			1.068072	417,39
MAR/22					4.913,44	ABR/22	Atraso	1.068072	334,47
ABR/22	4.913,44							1.068072	
<b>Total</b>	<b>342.918,23</b>	<b>Total</b>	<b>342.918,23</b>	<b>Total</b>	<b>342.918,23</b>			<b>Valor da Revisão</b>	<b>22.063,57</b>

Acumulados da Fórmula F09			
	Executado	Previsto	Revisível
JUL/2021	33.626,94	33.626,94	33.626,94
AGO/2021	52.329,59	52.329,59	52.329,59
SET/2021	52.329,59	52.329,59	52.329,59
OUT/2021	91.274,38	91.274,38	91.274,38
NOV/2021	145.099,54	145.581,60	145.099,54
DEZ/2021	190.841,69	190.841,69	190.841,69
JAN/2022	264.936,83	264.936,83	264.936,83
FEB/2022	288.065,34	331.873,15	288.065,34
MAR/2022	338.004,79	342.918,23	338.004,79
ABR/2022	342.918,23	342.918,23	342.918,23