

## MUNICIPIO DE LEIRIA

## Divisão de Gestão de Empreitadas

Empreitada de SISTEMA URBANO DO EIXO COMERCIAL E ENVOLVENTE DA AVENIDA HERÓI

Contrato N.º270/2021 de 4 de NOVEMBRO de 2021

AUTO DE REVISÃO N.º 1 de 11 de AGOSTO de 2022

## Revisão de preços de empreitadas

Aos ONZE do mes de AGOSTO de DOIS MIL E VINTE E DOIS no local onde estao sendo executados os trabalhos que constituem a empreitada acima designada, adjudicada a AQUINO CONSTRUÇÕES,S.A. por contrato numero 270/2021 de 4 de NOVEMBRO de DOIS MIL E VINTE E UM, compareceram ENG.º RENATO DINIS SERRA CARVALHO, ENG.º CLAUDIA TERESA LOPES SILVA e Sandra Silva, nas qualidades respectivas de representantes da Camara e do adjudicatario, a fim de em harmonia com as condicoes do Programa de Concurso e Condicoes Gerais do respectivo Caderno de Encargos, procederem ao exame dos valores da revisao de precos a aplicar a empreitada.

Valor dos trabalhos revistos .	10.185,01
-Deducao adiantamentos ( % ) .	
-Deposito de garantia (10.00%) .	1018,5
+I.V.A. ( 6.00%) ..... .	611,10
	0,00
Total da revisao de precos ..... .	10.796,11

Extenso: DEZ MIL SETECENTOS E NOVENTA E SEIS EUROS E ONZE CÊNTIMOS

Tendo-se verificado que esses valores se encontram em harmonia com as condicoes do respectivo contrato e com legislacao em vigor e sancionados pela Camara, e nao havendo mais nada a considerar, lavrou-se o presente auto que depois de lido em voz alta e julgado conforme vai ser assinado pelos funcionarios que nele tomaram parte e pelo empreiteiro.

Pela Câmara Municipal \_\_\_\_\_

Pelo Empreiteiro \_\_\_\_\_

Obra : 16/20  
 Descrição : SISTEMA URBANO DO EIXO COMERCIAL E ENVOLVENTE DA AVENIDA HERÓIS DE ANGOLA (PEOU) - Fase 3

Empresitada: ? Tipo : E  
 Descrição : SISTEMA URBANO DO EIXO COMERCIAL E ENVOLVENTE DA AVENIDA HERÓIS DE ANGOLA (PEOU) - Fase 3

Valor : Data de Início : 2022/06/06  
 Tipo de Revisão : Provisória Data prevista de Conclusão: 2023/06/01

Número	Valor Revisão	Valor em Débito
1	10.185,01	10.185,01

Trabalho	Valor Revisão	Valor Débito
1	10.185,01	10.185,01

FÓRMULA BASE	F16	E	M03	M15	M17	M18	M20	M22	M30	M45	M48	S16	Coef.
MES/ANO Ref. JUL/2021		123.2	107.7	138.2	302.4	471.2	266.2	324.3	264.5	266.5	113.5	158.6	

JUN/22	129.4	119.8	213.8	350.6	604.6	195.0	417.1	312.1	335.6	123.6	165.0	1.090673
JUL/22	129.4	119.8	213.8	350.6	604.6	195.0	417.1	312.1	335.6	123.6	165.0	1.090673
AGO/22	129.4	119.8	213.8	350.6	604.6	195.0	417.1	312.1	335.6	123.6	165.0	1.090673
SET/22	129.4	119.8	213.8	350.6	604.6	195.0	417.1	312.1	335.6	123.6	165.0	1.090673
OUT/22	129.4	119.8	213.8	350.6	604.6	195.0	417.1	312.1	335.6	123.6	165.0	1.090673
NOV/22	129.4	119.8	213.8	350.6	604.6	195.0	417.1	312.1	335.6	123.6	165.0	1.090673
DEZ/22	129.4	119.8	213.8	350.6	604.6	195.0	417.1	312.1	335.6	123.6	165.0	1.090673
JAN/23	129.4	119.8	213.8	350.6	604.6	195.0	417.1	312.1	335.6	123.6	165.0	1.090673
FEB/23	129.4	119.8	213.8	350.6	604.6	195.0	417.1	312.1	335.6	123.6	165.0	1.090673
MAR/23	129.4	119.8	213.8	350.6	604.6	195.0	417.1	312.1	335.6	123.6	165.0	1.090673
ABR/23	129.4	119.8	213.8	350.6	604.6	195.0	417.1	312.1	335.6	123.6	165.0	1.090673
MAY/23	129.4	119.8	213.8	350.6	604.6	195.0	417.1	312.1	335.6	123.6	165.0	1.090673
JUN/23	129.4	119.8	213.8	350.6	604.6	195.0	417.1	312.1	335.6	123.6	165.0	1.090673

Meses	Valor Executado	Executado Revisível	Valor Previsto	Previsto Revisível	Valor Revisível	Mês Referência	Tipo	Coefficiente actualização	Total
JUN/22	27.768,86	27.768,86	30.834,81	30.834,81	27.768,86			1.090673	2.525,26
JUN/22					3.045,95	JUL/22	Atraso	1.090673	276,75
JUL/22	34.250,76	81.244,61	64.430,94	64.430,94	64.430,94			1.090673	5.855,03
JUL/22					16.613,87	JUL/22	Avanço	1.090673	1.527,93
AGO/22			126.494,41	111.685,54				1.090673	
SET/22			236.027,63	236.027,63				1.090673	
OUT/22			150.779,76	150.779,76				1.090673	
NOV/22			151.356,36	151.356,36				1.090673	
DEZ/22			102.914,04	102.914,04				1.090673	
JAN/23			127.891,33	127.891,33				1.090673	
FEB/23			55.516,08	55.516,08				1.090673	
MAR/23			133.287,04	133.287,04				1.090673	
ABR/23			142.521,91	142.521,91				1.090673	
MAY/23			313.835,02	313.835,02				1.090673	
JUN/23			99,30	99,30				1.090673	
Total	112.079,62	Total	1.637.967,53	Total	112.079,62		Valor da Revisão		10.185,01

## Acumulados da Fórmula F16

	Executado	Previsto	Revisível
JUN/2022	27.798,86	30.834,91	27.768,86
JUL/2022	112.079,62	95.265,75	112.079,62
AGO/2022	112.079,62	223.765,16	112.079,62
SET/2022	112.079,62	459.792,79	112.079,62
OUT/2022	112.079,62	610.572,55	112.079,62
NOV/2022	112.079,62	761.930,91	112.079,62
DEZ/2022	112.079,62	864.844,95	112.079,62
JAN/2023	112.079,62	992.756,28	112.079,62
FEV/2023	112.079,62	1.048.254,36	112.079,62
MAR/2023	112.079,62	1.121.541,40	112.079,62
ABR/2023	112.079,62	1.324.063,21	112.079,62
MAY/2023	112.079,62	1.637.868,23	112.079,62
JUN/2023	112.079,62	1.637.967,53	112.079,62