

MUNICIPIO DE LEIRIA

Divisão de Gestão de Empreitadas

Empreitada de REFORÇO PARCIAL DA RUA ACÁCIO PAIVA, CONTIGUA À CASA DOS PINTO

Contrato N.º88/2021 de 17 de MAIO de 2021

AUTO DE REVISÃO N.º 2 de 14 de DEZEMBRO de 2022

Revisão de preços de empreitadas

Aos CATORZE do mes de DEZEMBRO de DOIS MIL E VINTE E DOIS no local onde estao sendo executados os trabalhos que constituem a empreitada acima designada, adjudicada a NOV PRO CONSTRUÇÕES, S.A. por contrato numero 88/2021 de 17 de MAIO de DOIS MIL E VINTE E UM, compareceram ENG.ª SUCENA MARIA GUARDA DOMINGUES AREIA, ENG.º HUGO FILIPE PEREIRA RODA e Anabela Teixeira Cordeiro, nas qualidades respectivas de representantes da Camara e do adjudicatario, a fim de em harmonia com as condicoes do Programa de Concurso e Condicoes Gerais do respectivo Caderno de Encargos, procederem ao exame dos valores da revisao de precos a aplicar a empreitada.

Valor dos trabalhos revistos	4.265,10
-Deducao adiantamentos (%)	
-Deposito de garantia (10.00%)	426,51
+I.V.A. (6.00%)	255,91
	0,00
Total da revisao de precos	4.521,01

Extenso: QUATRO MIL QUINHENTOS E VINTE E UM EUROS E UM CÊNTIMO

Tendo-se verificado que esses valores se encontram em harmonia com as condicoes do respectivo contrato e com legislacao em vigor e sancionados pela Camara, e nao havendo mais nada a considerar, lavrou-se o presente auto que depois de lido em voz alta e julgado conforme vai ser assinado pelos funcionarios que nele tomaram parte e pelo empreiteiro.

Pela Câmara Municipal

Pelo Empreiteiro

Obras : 127/20
Descrição : REFORÇO PARCIAL DA SUA ACÇÃO PAVIA, CONTIGUA À CASA DOS PINTORES-LEIRIA
Empitada: 2 Tipo : E
Descrição : REFORÇO PARCIAL DA SUA ACÇÃO PAVIA, CONTIGUA À CASA DOS PINTORES-LEIRIA
Valor : Data de Início : 2022/07/05
Tipo de Revisão : Definitiva Data prevista de Conclusão: 2022/04/30

Número	Valor Revisão	Valor em Débito
2	26.328,67	26.328,67

Trabalho	Valor Revisão	Valor Débito
1	26.328,67	4.265,10

FÓRMULA BASE	F09	F	M03	M06	M19	M20	M22	M24	M32	M32	M42	M45	M47	M46	S09	Coef.
MÊS/ANO Ref. MAR/2021		122.0	104.4	88.2	411.1	165.2	305.8	180.7	145.0	168.1	156.0	228.2	103.8	114.4	156.1	

JUL/21	123.2	107.7	90.3	471.2	166.2	324.3	201.7	199.0	133.6	243.9	266.5	105.6	113.5	162.6	1.047979
AGO/21	123.7	106.6	91.0	483.9	165.7	321.9	220.9	204.3	134.1	242.9	273.5	107.1	113.8	162.6	1.052341
SET/21	124.1	108.3	91.0	480.6	165.5	325.9	223.1	205.0	134.7	238.7	272.5	109.5	113.6	162.6	1.053078
OUT/21	124.5	107.0	91.0	490.9	167.8	339.3	224.7	206.7	136.5	247.3	270.4	109.7	113.0	164.5	1.061870
NOV/21	125.1	108.4	90.9	543.7	168.7	341.5	242.5	207.9	136.9	241.8	272.7	109.8	116.1	164.5	1.066817
DEZ/21	125.7	107.7	90.8	519.9	168.7	334.2	242.5	215.5	116.7	243.2	271.7	110.0	118.2	164.5	1.068872
JAN/22	126.5	111.1	91.3	501.5	171.2	344.9	242.9	216.0	118.3	255.1	279.3	112.8	118.3	169.8	1.089255
Prorrogação FEV/22	127.2	115.2	91.3	555.5	169.4	363.2	242.9	224.9	124.6	255.9	281.9	115.1	118.2	169.8	1.097923
Prorrogação MAR/22	126.4	115.3	91.3	582.2	169.4	407.8	243.0	224.4	127.1	271.0	318.3	119.1	122.1	169.8	1.131216
Prorrogação ABR/22	129.4	119.8	94.2	684.6	195.0	457.1	256.4	236.9	131.4	352.7	335.6	121.4	123.6	171.5	1.147960

Meses	Valor Executado	Executado Revisível	Valor Previsto	Previsto Revisível	Valor Revisível	Mês Referência	Tipo	Coefficiente actualização	Total
JUL/21	33.626,94	33.626,94	33.626,94	33.626,94	33.626,94			1.047979	1.613,39
AGO/21	18.702,65	18.702,65	18.702,65	18.702,65	18.702,65			1.052341	978,92
SET/21								1.053078	
OUT/21	38.944,79	38.944,79	38.944,79	38.944,79	38.944,79			1.061870	2.409,51
NOV/21	53.825,16	53.825,16	54.307,30	54.307,30	53.825,16			1.066817	3.596,44
NOV/21					492,14	DEZ/21	Atraso	1.066817	32,22
DEZ/21	45.742,15	45.260,01	45.260,01	45.260,01	45.260,01			1.068872	3.060,94
JAN/22	74.095,14	74.095,14	74.095,14	74.095,14	74.095,14			1.089255	6.613,36
FEV/22	23.143,51	23.143,51	66.936,32	66.936,32	23.143,51			1.097923	2.266,77
FEV/22					45.797,81	MAR/22	Atraso	1.097923	4.267,83
MAR/22	45.919,45	5.131,64	11.045,08	11.045,08	5.131,64			1.131216	804,57
MAR/22					4.913,44	ABR/22	Atraso	1.131216	644,72
ABR/22	4.913,44							1.167960	
Total	342.918,23	Total	342.918,23	Total	342.918,23		Valor da Revisão		26.326,67

	Acumulados da fórmula F09		
	Executado	Previsto	Revisível
JUL/2021	33.626,94	33.626,94	33.626,94
AGO/2021	52.329,59	52.329,59	52.329,59
SET/2021	52.329,59	52.329,59	52.329,59
OUT/2021	91.274,38	91.274,38	91.274,38
NOV/2021	145.099,54	145.561,66	145.099,54
DEZ/2021	190.841,69	190.841,69	190.841,69
JAN/2022	264.936,83	264.936,83	264.936,83
FEB/2022	286.085,34	331.873,13	286.085,34
MAR/2022	336.004,79	342.918,23	336.004,79
ABR/2022	342.918,23	342.918,23	342.918,23