

CANDIDATURAS		Inv. Elegível	Taxa média	Comparticipação	AL	até 31/01/2019				
						Valor total dos pedidos de pagamento submetidos	Taxa de execução financeira, submetida	Comparticipação transferida	Taxa comp. transferida	
<b>TOTAIS DOS COMPROMISSOS FINANCEIROS COM CANDIDATURAS</b>		€ 30 404 823,94	85%	€ 25 581 821,85 [comunitária] € 397 881,02 [nacional]	€ 27 249 225,35					
<b>TOTAIS DAS CANDIDATURAS APROVADAS</b>		€ 16 612 285,85	89%	€ 14 739 312,93 [comunitária] € 6 961,18 [nacional]	€ 13 875 743,78	€ 7 314 799,15	44%	€ 4 976 116,73	34%	
<b>TOTAIS DAS CANDIDATURAS SUBMETIDAS POR APROVAR</b>		€ 13 792 538,09	81%	€ 10 842 508,92 [comunitária] € 390 919,84 [nacional]	€ 13 313 099,36					
<b>TOTAIS DAS CANDIDATURAS ENCERRADAS</b>		€ 1 866 253,85	88%	€ 1 506 330,59 [comunitária] € 130 910,00 [nacional]	€ 815 426,33					

PORTUGAL 2020													
Designação da candidatura	Código	Submetida	Aprovada (Cont. Fina.)	data início conclusão	De acordo com Contrato de Financiamento - máximos aprovados ou De acordo com o Relatório Final				Valor elegível submetido [Pedidos Pagamento]	Valor elegível por submeter [Saldo]	Comparticipação transferida	Taxa comp. transferida	Taxa de execução física
					Inv. Elegível	Taxa	COMPARTICIPAÇÃO	AL					
					até 31/01/2019								
<b>POSEUR</b>					€ 347 471,17	94%	€ 326 638,82	€ 168 518,80					
Reabilitação e Requalificação do Quartel dos Bombeiros Municipais, de Leiria	POSEUR-02-1810-FC-000294	12/08/2016	Termo de aceitação 18/04/2017. Aprovação reprogramação 19/12/2017 e 20/07/2018	08/09/2015 30/06/2018	€ 241 574,43	95%	€ 229 269,62	€ 159 741,26	€ 241 574,43	€ -	€ 217 806,14	95%	100%
Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas de Leiria	POSEUR-02-1708-FC-000020	25/06/2018	Termo de aceitação 23/12/2016. Aprovação reprogramação 31/07/2018	13/03/2017 20/10/2018	€ 105 896,74	92%	€ 97 369,20	€ 8 777,54	€ 105 896,74	€ -	€ 92 792,16	95%	100%
<b>POISE</b>					€ 38 183,52	92%	€ 35 128,84	€ 3 054,68					
PEPAL - PROGRAMA DE ESTÁGIOS PROFISSIONAIS - MUNICÍPIO DE LEIRIA	POISE-02-3220-FSE-000191	23/12/2015	Termo de aceitação 21/07/2016	01/08/2015 01/09/2016	€ 38 183,52	92%	€ 35 128,84	€ 3 054,68	€ 38 103,97	€ 0,00	€ 16 393,46	47%	100%
<b>CENTRO2020</b>					€ 2 154 337,46	82%	€ 1 763 361,84	€ 7 438 907,05					
Operações de Acolhimento Empresarial no concelho de Leiria	CENTRO-02-0853-FEDER-000005	30/05/2016	Termo de aceitação 09/08/2017	01/01/2016 31/12/2020	€ 617 470,84	85%	€ 524 850,21	€ 1 965 008,90	€ 458 319,35	€ 159 151,49	€ 226 269,32	43%	100%

Mapa de Monitorização das Candidaturas

Unidade de Gestão dos Fundos Estruturais

Designação da candidatura	Código	Submetida	Aprovada (Cont. Fina.)	data início conclusão	De acordo com Contrato de Financiamento - máximos aprovados ou De acordo com o Relatório Final				Valor elegível submetido [Pedidos Pagamento]	Valor elegível por submeter [Saldo]	Comparticipação transferida	Taxa comp. transferida	Taxa de execução física
					Inv. Elegível	Taxa	COMPARTICIPAÇÃO	AL					
O.P.(us) - Ópera no Património	CENTRO-07-2114-FEDER-000015	17/10/2016	Termo de aceitação 28/08/2017	01/01/2017 31/12/2019	€ 186 385,02	60%	€ 111 831,01	€ 90 609,54	€ 128 319,68	€ 58 065,34	€ 41 341,71	37%	66%
Região de Leiria - Rede Cultural	CENTRO-07-2114-FEDER-000018	17/10/2016 pela CIMRL	Termo de aceitação 03/10/2017	01/01/2017 31/12/2019	€ 84 915,00	60%	€ 50 949,00	€ 33 966,00	€ 22 174,00	€ 62 741,00	€ 10 643,52	21%	53%
Reabilitação em Bairros Sociais do Município de Leiria em termos de eficiência energética e conforto	CENTRO-06-1204-FEDER-000006	15/12/2017	Aguarda admissibilidade	28/08/2017 05/03/2019	€ 488 933,90	85%	€ 415 593,82	€ 165 505,93					0%
Loja do Cidadão de Leiria	CENTRO-08-0550-FEDER-000022	27/02/2017	Termo de aceitação 29/09/2017	01/03/2017 01/03/2019	€ 350 000,00	85%	€ 297 500,00	€ 4 114 556,39	€ 3 213,71	€ 346 786,29	€ -	0%	2%
Movida   Plataforma de monitorização da atividade física	CENTRO-01-0145-FEDER-023878	30/09/2016 pelo IPL	Termo de aceitação 29/06/2017	19/09/2017 20/03/2019	€ 7 011,87	85%	€ 5 960,09	€ 1 051,78	€ 4 824,34	€ 2 187,53	€ 894,01	15%	69%
ProLearn4ALL   Maletas pedagógicas para TODOS	CENTRO-01-0145-FEDER-023474	29/09/2016 pelo IPL	Termo de aceitação 18/07/2017	02/10/2017 02/04/2019	€ 4 775,71	85%	€ 4 059,35	€ 716,36	€ -	€ 4 775,71	€ -	0%	0%
Produtos Turísticos da Região de Leiria	CENTRO-07-2114-FEDER-000065	02/05/2017 pela CIMRL	Admitida 20/11/2017. Aprovada 12/04/2018 e PR 01/08/2018	01/01/2017 31/12/2019	€ 58 823,52	85%	€ 49 999,99	€ 8 823,53	€ -	€ 58 823,52	€ -	0%	85%
Valorização dos Caminhos de Fátima	CENTRO-04-3928-FEDER-000013	31/05/2017 pela ACF	Termo de aceitação 17/08/2017. Aguarda aprovação	01/01/2017 15/11/2019	€ 356 021,60	85%	€ 302 618,36	€ 1 058 668,63	€ -	€ 356 021,60	€ -	0%	1%
<b>POCI</b>					€ 5 856,03	85%	€ 4 977,63	€ 878,40					
TeenPower   e-Capacitar os adolescentes para prevenir a obesidade	POCI-01-0145-FEDER-023557	30/09/2016 pelo IPL	Termo de aceitação 13/06/2017	24/08/2017 22/02/2019	€ 5 856,03	85%	€ 4 977,63	€ 878,40	€ 4 770,55	€ 1 085,48	€ 746,64	15%	81%

Mapa de Monitorização das Candidaturas

Unidade de Gestão dos Fundos Estruturais

Designação da candidatura	Código	Submetida	Aprovada (Cont. Fina.)	data início conclusão	De acordo com Contrato de Financiamento - máximos aprovados ou De acordo com o Relatório Final				Valor elegível submetido [Pedidos Pagamento]	Valor elegível por submeter [Saldo]	Comparticipação transferida	Taxa comp. transferida	Taxa de execução física
					Inv. Elegível	Taxa	COMPARTICIPAÇÃO	AL					
<b>ITI - PACTO assinado 31/08/2015</b>					€ 8 807 534,28	87%	€ 7 638 768,41	€ 5 747 003,51	até 31/01/2019				
Melhoria da Eficiência Energética do Edifício dos Paços de Concelho	CENTRO-06-1203-FEDER-000087	19/12/2018	Aguarda admissibilidade	30/09/2018 27/12/2021	€ 941 197,42	45%	€ 427 917,64	€ 1 340 139,57					0%
Melhoria da eficiência energética no Complexo Municipal de Piscinas de Leiria	CENTRO-06-1203-FEDER-000086	18/12/2018	Aguarda admissibilidade	06/04/2017 27/12/2021	€ 277 627,00	46%	€ 127 884,15	€ 152 079,85					3%
Construção de uma Unidade de Saúde de Monte Real-Carvide	CENTRO-05-4842-FEDER-000042	26/01/2017	Termo de aceitação 05/04/2017. Adenda 23/01/2019	21/03/2016 31/01/2019	€ 450 000,00	85%	€ 382 500,00	€ 142 440,78	€ 416 117,92	€ 33 882,08	€ 303 283,50	79%	100%
Construção de uma Unidade de Saúde em Cortes	CENTRO-05-4842-FEDER-000041	25/01/2017	Termo de aceitação 05/04/2017. Adenda 23/01/2019	21/03/2016 15/03/2019	€ 369 000,00	85%	€ 313 650,00	€ 187 728,02	€ 336 459,22	€ 32 540,78	€ 243 105,93	78%	100%
Centro Escolar de Marrazes	CENTRO-03-5673-FEDER-000005	15/03/2016	Termo de aceitação 17/06/2016. Aguarda Adenda	06/11/2015 31/12/2020	€ 4 217 088,24	85%	€ 4 217 088,24	€ 1 924 235,53	€ 1 532 697,62	€ 2 684 390,62	€ 1 302 792,98	31%	30%
Ampliação e Apetrechamento da EB Bajouca	CENTRO-03-5673-FEDER-000043	23/09/2016	Termo de aceitação 02/01/2017. Adenda 19/09/2018	25/07/2016 31/01/2019	€ 412 000,00	85%	€ 350 200,00	€ 357 914,31	€ 177 363,58	€ 234 636,42	€ 150 759,05	43%	100%
Ampliação e apetrechamento da EB Machados	CENTRO-03-5673-FEDER-000042	21/09/2016	Termo de aceitação 02/01/2017. Adenda 15/11/2018	09/06/2016 29/03/2019	€ 458 453,72	85%	€ 389 685,66	€ 144 312,50	€ 88 737,13	€ 369 716,59	€ 75 426,58	19%	89%
Ampliação e apetrechamento da EB Bidoeira de Cima	CENTRO-03-5673-FEDER-000045	07/10/2016	Termo de aceitação 19/12/2016. Adenda 19/09/2018	27/07/2016 31/01/2019	€ 464 888,70	85%	€ 395 155,40	€ 352 667,80	€ 425 590,37	€ 39 298,33	€ 77 969,21	20%	100%

Mapa de Monitorização das Candidaturas

Unidade de Gestão dos Fundos Estruturais

Designação da candidatura	Código	Submetida	Aprovada (Cont. Fina.)	data início conclusão	De acordo com Contrato de Financiamento - máximos aprovados ou De acordo com o Relatório Final				Valor elegível submetido [Pedidos Pagamento]	Valor elegível por submeter [Saldo]	Comparticipação transferida	Taxa comp. transferida	Taxa de execução física
					Inv. Elegível	Taxa	COMPARTICIPAÇÃO	AL					
Ampliação e apetrechamento da EB Caxeira	CENTRO-03-5673-FEDER-000031	26/08/2016	Termo de aceitação 14/11/2016. Adenda 21/09/2018. Aguarda adenda	27/07/2016 31/01/2019	€ 432 585,20	85%	€ 367 697,42	€ 300 210,88	€ 80 609,77	€ 351 975,43	€ 68 518,31	19%	100%
Igreja de São Pedro (MN - protocolo DGPC, diocese de Leiria)	CENTRO-07-2114-FEDER-000085	15/12/2017	Aguarda admissibilidade	06/12/2017 15/03/2020	€ 200 000,00	85%	€ 170 000,00	€ 102 505,73					26%
Castelo de Leiria - Intervenção na Casa do Guarda, Celeiros Medievais e Cobertura da Igreja da Pena	CENTRO-07-2114-FEDER-000106	07/12/2018	Aguarda admissibilidade	30/11/2015 28/12/2020	€ 500 000,00	85%	€ 425 000,00	€ 725 829,75					2%
Sé de Leiria - Torre sineira - valorização e promoção (MN - protocolo DGPC, diocese de Leiria)	CENTRO-07-2114-FEDER-000086	15/12/2017	Proposta de decisão de aprovação 16/01/2019. Em CPA	09/08/2018 31/12/2019	€ 84 694,00	85%	€ 71 989,90	€ 16 938,80	€ -	€ 84 694,00	€ -	0%	0%
<b>ITI - Submetido pela CIMRL</b>					€ 580 598,09	85%	€ 493 508,38	€ 667 611,62					
Educa@CIMRL & Cloud@CIMRL	CENTRO-08-0550-FEDER-000016	27/01/2017 pela CIMRL	Termo de aceitação 14/09/2017	01/02/2017 30/04/2019	€ 148 868,09	85%	€ 126 537,88	€ 171 122,12	€ 11 775,97	€ 137 092,12	€ 10 009,57	8%	9%
Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar	CENTRO-03-5266-FSE-000023	20/07/2017 pela CIMRL	Aprovada em 03/01/2018	02/05/2017 30/04/2020	€ 431 730,00	85%	€ 366 970,50	€ 496 489,50	€ 70 431,60	€ 361 298,40	€ -	0%	16%
<b>PEDU - Contrato de delegação de competências celebrado em 31/05/2016 + Adicional FEDER 10% Adenda 08/08/2017</b>					€ 17 458 261,17	85%	€ 14 839 522,00	€ 12 710 133,72					
9/4.5 SISTEMA VIÁRIO DA AVENIDA N.º S.ª DE FÁTIMA E AVENIDA GENERAL HUMBERTO DELGADO (Estudos e Projetos; Empreitadas)	CENTRO-09-1406-FEDER-000037	27/11/2018	Em análise 20/12/2018. Aguarda aprovação	21/04/2017 28/12/2020	€ 2 422 000,00	85%	€ 2 058 700,00	€ 1 685 648,57					1%
9/4.5 ACESSO MECÂNICO CASTELO (Estudos e Projetos; Empreitadas)	CENTRO-09-2316-FEDER-000125	21/11/2018	Aprovada 24/01/2019. Aguarda-se comunicação com Termo de Aceitação	26/01/2016 15/12/2020	€ 1 845 749,76	85%	€ 1 568 887,30	€ 429 112,45	€ -	€ 1 845 749,76	€ -	0%	3%

Mapa de Monitorização das Candidaturas

Unidade de Gestão dos Fundos Estruturais

Designação da candidatura	Código	Submetida	Aprovada (Cont. Fina.)	data início conclusão	De acordo com Contrato de Financiamento - máximos aprovados ou De acordo com o Relatório Final				Valor elegível submetido [Pedidos Pagamento]	Valor elegível por submeter [Saldo]	Comparticipação transferida	Taxa comp. transferida	Taxa de execução física
					Inv. Elegível	Taxa	COMPARTICIPAÇÃO	AL					
9/6.5 JARDIM DE ALMUIÑA GRANDE (Estudos e Projetos; Empreitadas)	CENTRO-09-2316-FEDER-000068	31/08/2017	Termo de aceitação 29/11/2017. Adenda 14/11/2018	02/12/2015 29/11/2019	€ 2 374 285,13	85%	€ 2 018 142,36	€ 532 117,47	€ 1 115 473,13	€ 1 258 812,00	€ 731 977,13	36%	48%
9/6.5 REABILITAÇÃO URBANA DO NÚCLEO AMURALHADO, CASTELO E ENVOLVENTE (Estudos e Projetos; Empreitadas) - Espaço Público	CENTRO-09-2316-FEDER-000139	10/12/2018	Aguarda admissibilidade	30/11/2015 28/12/2020	€ 1 876 200,22	85%	€ 1 594 770,19	€ 404 131,96					55%
9/6.5 RUA BARÃO DE VIAMONTE (RUA DIREITA) E RUA DOS MÁRTIRES (Estudos e Projetos; Empreitada)	CENTRO-09-2316-FEDER-000069	30/10/2017	Termo de aceitação 04/12/2017	19/01/2016 30/06/2019	€ 478 770,55	85%	€ 406 954,97	€ 129 195,33	€ -	€ 478 770,55	€ -	0%	6%
9/6.5 SISTEMA URBANO DO EIXO COMERCIAL E ENVOLVENTE DA AVENIDA HERÓIS DE ANGOLA (Estudos e Projetos; Empreitadas)	CENTRO-09-2316-FEDER-000148	18/12/2018	Aguarda admissibilidade	10/11/2016 28/03/2021	€ 6 553 977,57	85%	€ 5 570 880,94	€ 8 661 685,20					1%
9/9.8 BAIRRO DR FRANCISCO SÁ CARNEIRO (Estudos e Projetos; Empreitadas) - Espaço Público	CENTRO-09-4943-FEDER-000007	04/11/2016	Termo de aceitação 15/03/2017 + Adenda 17/04/2018	19/02/2016 14/12/2018	€ 847 417,57	85%	€ 720 304,93	€ 131 360,87	€ 841 113,22	€ 0,00	€ 684 289,67	95%	100%
9/9.8 BAIRRO SOCIAL DAS ALMOÍNHAS (Estudos e Projetos; Empreitadas)- Espaço Público	CENTRO-09-4943-FEDER-000008	09/11/2016	Termo de aceitação 14/12/2016 + Adenda 16/06/2017	18/02/2016 18/02/2018	€ 49 615,59	85%	€ 42 173,25	€ 7 442,34	€ 49 615,58	€ 0,00	€ 40 064,59	95%	100%
9/9.8 BAIRRO SOCIAL DAS ALMOÍNHAS (Estudos e Projetos; Empreitadas) - Habitação Social	CENTRO-09-4943-FEDER-000009	11/11/2016	Termo de aceitação 25/01/2017 + Adenda 20/09/2017	18/02/2016 18/02/2018	€ 231 956,60	85%	€ 197 163,11	€ 34 793,49	€ 231 956,58	€ 0,00	€ 187 304,93	95%	100%
9/9.8 BAIRRO SOCIAL DA INTEGRAÇÃO (Estudos e Projetos; Empreitadas)- Espaço Público	CENTRO-09-4943-FEDER-000012	07/02/2017	Termo de aceitação 15/03/2017. Adenda 07/09/2017 Adenda 24/10/2018	19/02/2016 21/08/2019	€ 97 933,87	85%	€ 83 243,79	€ 24 485,12	€ 13 799,77	€ 84 134,10	€ -	0%	15%
9/9.8 BAIRRO SOCIAL DA INTEGRAÇÃO (Estudos e Projetos; Empreitadas)- Habitação Social	CENTRO-09-4943-FEDER-000019	18/05/2017	Termo de aceitação 21/08/2017 Adenda 26/11/2018	19/02/2016 21/08/2019	€ 421 471,39	85%	€ 358 250,68	€ 196 850,09	€ 163 378,83	€ 258 092,56	€ -	0%	49%

Mapa de Monitorização das Candidaturas

Unidade de Gestão dos Fundos Estruturais

Designação da candidatura	Código	Submetida	Aprovada (Cont. Fina.)	data início conclusão	De acordo com Contrato de Financiamento - máximos aprovados ou De acordo com o Relatório Final				Valor elegível submetido [Pedidos Pagamento]	Valor elegível por submeter [Saldo]	Comparticipação transferida	Taxa comp. transferida	Taxa de execução física
					Inv. Elegível	Taxa	COMPARTICIPAÇÃO	AL					
9/9.8 BAIRRO SOCIAL DA COVA DAS FAIAS (Estudos e Projetos; Empreitadas)- Espaço Público	CENTRO-09-4943-FEDER-000013	07/02/2017	Termo de aceitação 15/03/2017. Adenda 10/08/2017. Adenda 22/03/2018. Adenda 09/11/2018	18/02/2016 15/03/2019	€ 36 016,88	85%	€ 30 614,35	€ 8 422,51	€ 36 016,88	€ -	€ 7 484,87	24%	100%
9/9.8 BAIRRO SOCIAL DA COVA DAS FAIAS (Estudos e Projetos; Empreitadas)- Habitação Social	CENTRO-09-4943-FEDER-000020	18/05/2017	Termo de aceitação 01/08/2017. Adenda 22/03/2018 Adenda 09/11/2018	18/02/2016 15/03/2019	€ 222 866,04	85%	€ 189 436,13	€ 464 888,32	€ 222 866,08	€ 0,00	€ 163 418,45	86%	100%
AGROJARDIM DE OLHALVAS	2.ª fase S/AVISO	aguarda	2.ª FASE										
<b>PDR2020</b>					€ 182 703,14	72%	€ 130 940,95	€ 88 303,41					
Intervenções de Estabilização de Emergência pós-incêndios - freguesias de Coimbrão e União de freguesias de Monte Real e Carvide	PDR2020-814-043479	21/12/2017	Termo de aceitação 29/03/2018	15/03/2019 15/03/2022	€ 79 178,76	100%	€ 79 178,76	€ 12 730,61	€ -	€ 79 178,76	€ -	0%	0%
Requalificação do Mercado de Produtores Locais	PDR2020-10214-046127	29/03/2018	Em análise 13/12/2018. Aguarda aprovação	01/07/2018 30/06/2019	€ 103 524,38	50%	€ 51 762,19	€ 75 572,80					0%

Designação da candidatura	Código	Submetida	Aprovada (Cont. Fina.)	data início conclusão	De acordo com Contrato de Financiamento - máximos aprovados ou De acordo com o Relatório Final				Valor elegível submetido [Pedidos Pagamento]	Valor elegível por submeter [Saldo]	Comparticipação transferida	Taxa comp. transferida	Taxa de execução física
					Inv. Elegível	Taxa	COMPARTICIPAÇÃO	AL					

até 31/01/2019

## OUTROS APOIOS

### HORIZONTE 2020

Candidatura URBAN_WINS	€	104 600,00	100%	€	104 600,00	€	-	€	-	€	78 450,00		
									Adiantamento				

### Rota de Sefarad - Valorização da Identidade Judaica Portuguesa no Dialogo Interculturais

Programa PT 08 - ação 2.2 Centro de Diálogo Interculturais de Leiria	€	287 500,00	92%	€	244 375,00	€	249 224,13	€	493 599,13	€	244 375,00		
									Em fase de negociação aumento do valor do investimento elegível				

### FUNDO DE PROTEÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

Reconstrução e reparação de passadiços e paliçadas na Praia do Pedrogão	€	47 500,00	100%	€	47 500,00	€	-		Aguarda aprovação	€	-		
---	---	-----------	------	---	-----------	---	---	--	-------------------	---	---	--	--

### FUNDO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

«Aviso 07-Promoção da Mobilidade Urbana Sustentável» Plano de Mobilidade e Transportes	€	-	0%	€	-	€	113 467,51	€	-	€	-		
									Relatório final				
«AVISO 21 – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE 2016» ID: C21.B.356	€	8 701,48	80%	€	6 961,18	€	1 740,30	€	-	€	-		
									Adiantamento				

### Plano de Promoção da Eficiência no Consumo de Energia Elétrica - PECC 2013-2014

AMLEI_T01 – SS+E – Sinalização Semafórica + Eficiente							Protocolo de colaboração com a CIMRL	€	23 939,18	€	-		
AMLEI_T02 - PISCINAS + EFICIENTES							Protocolo de colaboração com a CIMRL	€	36 443,03	€	-		

### TURISMO DE PORTUGAL

Requalificação da Lagoa da Ervedeira P030018	€	381 577,60	90%	€	343 419,84	€	-		Aguarda aprovação	€	-		
--	---	------------	-----	---	------------	---	---	--	-------------------	---	---	--	--