

	MAPA DOS TRABALHOS POR EXECUTAR NO PROCESSO DE OBRA REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA CÓNEGO LACERDA E RUA CÓNEGO AMÍLCAR, - MILAGRES	AUTO DE MEDIÇÃO N.º 14 DATA DO AUTO 14/02/2022 REFERENTE A FEV/2021
	EMPREITEIRO : AQUINO CONSTRUÇÕES,S.A.	FICHA EMPREITADA : 2 FICHA DO TRABALHO: 1

Projecto	Designação do Projecto	Valores da Empreitada até ao Auto N.º			Total Executado
		De Contrato	Valor do Auto	Por Executar	
REQUALIFICAÇÃO V	721735,84	721 735,84 €	39 888,97 €	5 616,76 €	716 119,08 €

LISTA DE QUANTIDADES E ESPÉCIES DE TRABALHOS POR EXECUTAR NO PROJECTO REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA CÓNEGO LACERDA E RUA CÓNEGO AMÍLCAR - MILAGRES							
Código	Designação	Quantidade				Preço Unitário	Valor Pendente
		Total do Proj.	Pendente	Executada	Un.		
3	DEMOLIÇÕES					- €	- €
3.1	Desmorte de Árvores					- €	- €
3.1.1	Execução de trabalhos de desmorte de árvores com recurso a meios mecânicos e/ou manuais, incluindo o arrancamento da respectiva raiz e transporte	15,00	5	10,00	un	68,81 €	344,05 €
3.16	Demolição de pavimento em betuminoso, incluindo fundação e todos os constituintes, triagem, encaminhamento e transporte com descarga no	696,51	97,97	598,54	m2	2,88 €	282,15 €
3.17	Demolição de pavimento em passeios existentes c/ calçada miúda e grossa, incluindo fundação e todos os constituintes, triagem, encaminhamento e	7704,01	305,12	7398,89	m2	0,94 €	286,81 €
4	MOVIMENTO DE TERRAS					- €	- €
4.1	Execução de trabalhos de remoção dos materiais que constituem a base e sub-base (25 cm de espessura) - para pavimento rodoviário, a base e sub-	15911,52	303,68	15607,84	m2	0,51 €	154,88 €
5	SINALIZAÇÃO Nota: Todos os resíduos gerados nos trabalhos de construção enumerados nos artigos seguintes, deverão ser processados de acordo com					- €	- €
5.8	Execução de pavimento do tipo táctil conforme definido em projecto constituído por ladrilhos, incluindo rebaixamento dos acessos e todos os trabalhos	119,88	14,61	105,27	m2	24,17 €	353,12 €
6	ARRANJOS EXTERIORES Nota: Todos os resíduos gerados nos trabalhos de construção enumerados nos artigos seguintes, deverão ser processados de					- €	- €
6.1	Construção de base de pavimentos com Tout-Venant de granulometria extensa com 0,25 m de espessura após recalque, isento de argilas, matérias	7236,84	308,6	6928,24	m2	4,51 €	1 391,79 €
6.4	Fornecimento e assentamento de pavimento em cubos de granito imperial salmon 0.06 x 0.06 m em ampliação de passeio (rua transversal - posterior	100,00	14,54	85,46	m2	36,01 €	523,59 €
6.6	Fornecimento e assentamento de lancis de calcário rectos e curvos c/ acabamento bujardado, incluindo fundação em betão e todos os trabalhos de					- €	- €
6.6.1	Com 0.20/0,30 x (0.06/0,08) x 1.00 m de nível, h = 0.00m	232,82	27,86	204,96	ml	28,49 €	793,73 €
6.6.2	Com 0.20/0,30 x (0.06/0,08) x 1.00 m de nível, h = 0.10 m	1053,28	215,21	835,86	ml	30,40 €	6 542,38 €
6.6.3	Lancil rampa (garagens) c/ 0,08 x 0,16 x 0,15 x 0,10 x 100 cm	37,00	4,2	32,80	ml	52,03 €	218,53 €
6.7	Fornecimento e assentamento de pavimento em cubos de granito amarelo macieira 0.10 x 0.10 m (aplicação a 45 °), em estacionamentos e	7236,84	489,05	6341,02	m2	25,60 €	12 519,68 €
6.8	Fornecimento e assentamento de pavimento em cubos de calcário branco (calçada miúda 5 x 5 assente á fiada) em passeios e pavimentos pedonais,	6140,99	73.8099999999999	6067,18	m2	16,45 €	1 214,17 €
6.10	Fornecimento e assentamento de peça de valeta em calcário Ataija Creme 60x40, assente com argamassa de cimento e areia ao traço 1:6 em volume,	279,00	.100000000000002	278,90	ml	56,36 €	5,64 €
6.14	Fornecimento e montagem de nova coluna p/ busto, com montagem de busto existente do Padre Lacerda, incluindo fundação e todos os trabalhos	1,00	1	0,00	un	601,11 €	601,11 €
6.26	Execução de trabalhos de acomodação de orifícios/cavidades no pavimento em calçada p/ montagem provisória de postes/tubos pertencentes aos	152,00	70	82,00	un	22,43 €	1 570,10 €
10	REDE DE ESGOTOS (Doméstico e Pluvial) Nota: Todos os resíduos gerados nos trabalhos de construção enumerados nos artigos seguintes, deverão ser					- €	- €
10.1	Fornecimento e assentamento de TUBAGEM PP (polipropileno corrugado de rigidez circunferencial SN8 (KN/m2)), incluindo : Todos os acessórios					- €	- €
10.1.1	Ø 125 mm	117,73	2,5	115,23	ml	44,73 €	111,83 €
10.4	Fornecimento e aplicação de caixa de visita cúbica Pré-Fabricada em PP (polipropileno) com as dimensões de 30 cm x 30 cm, providas de sifão " tipo	7,00	4	3,00	un	216,40 €	865,60 €
10.5	Fornecimento e assentamento de TUBAGEM PP (polipropileno corrugado de rigidez circunferencial SN8 (KN/m2)), incluindo : Todos os acessórios					- €	- €
10.5.3	Execução de caixas de visita com altura variável, constituídas por: aros em betão, com Ø interior c/ (1,00/1,25 m), cone em betão, aro e tampa em ferro	12,00	1	11,00	un	487,35 €	487,35 €
10.5.4	Trabalhos de reformulação em caixas existentes (adaptação á rede a executar), incluindo movimento de terras e todos os trabalhos complementares	2,00	1	1,00	un	253,81 €	253,81 €

Total Pendente	28 520,32 €
-----------------------	--------------------