



OBRAS MUNICIPAIS

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E MANUTENÇÃO

FICHA TÉCNICA

1. IDENTIFICAÇÃO

Intervenção de reforço e proteção estruturante do cordão dunar da Praia do Pedrógão no troço entre o Casal Ventoso e o Centro Azul

2. LOCALIZAÇÃO

Praia do Pedrógão



3. DESCRIÇÃO GERAL DA OBRA

Área de Implantação (m2):

Área Bruta de construção (m2):

N.º Pisos:

Área Bruta Dependente (m2):

Tipo de Utilização:

Descrição:

O Projeto de Execução da "Intervenção de reforço e proteção estruturante do cordão dunar da Praia do Pedrógão, no troço entre o Casal Ventoso e o Centro Azul", surgiu como necessidade de se acudir a uma zona de terra de valor importante que ameaça ser destruída, como consequência do continuado processo erosivo que se tem verificado nesta costa ao longo dos anos, intensificado pelos episódios fortemente erosivos resultantes dos temporais ocorridos em janeiro e fevereiro do ano 2014, afetando toda a praia da frente urbana do Pedrógão, com maior relevo na zona da rotunda norte (Casal Ventoso) e junto ao edifício do "Centro Azul" e zonas adjacentes. Esta intervenção teve por objetivo a execução de todos os trabalhos necessários à proteção da praia nesses dois troços mais afetados, com extensões aproximadas de 260m no Casal Ventoso e de 160m no Centro Azul, bem como promover à reconstituição do cordão dunar no troço entre essas duas zonas, numa extensão de aproximadamente 370m.

4. FINANCIAMENTO

Tratou-se de um projeto cofinanciado pelo QREN, no âmbito do Programa Operacional Temático Valorização do Território, através do Fundo de Coesão.

5. CONCURSO PARA A REALIZAÇÃO DA OBRA

Tipo de Concurso:

Empresa Adjudicatária: | CONSÓRCIO SOMOVE - CONSTRUÇÕES, LDA / SCAMPIA ENGENHARIA, LDA |

Valor da Adjudicação (s/ IVA): | 519.961,98 |

Data da Consignação: | 02-06-2014 |

Conclusão da Obra: | 09-12-2014 |

6. FOTOS DA OBRA

Início da Obra



Decorrer da Obra



Fase final da Obra

