



## Município de Leiria Câmara Municipal

### DELIBERAÇÃO DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 2024/06/11

#### Unidade Orgânica responsável pela deliberação | DIVISAO DE GESTÃO DE EMPREITADAS AREA 2

**Epígrafe** | T- 11/2020 REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA 2.º E 3.º CICLOS D. DINIS - LEIRIA - REESCALONAMENTO DE COMPROMISSOS CONTRATUAIS COM DIFERIMENTO DE ENCARGOS PARA ANOS FUTUROS

**Proposta** | Atendendo ao disposto nas Normas de Execução do Orçamento – 2024 aprovadas pela Assembleia Municipal de Leiria e ao estabelecido na Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso das Entidades Públicas (LCPA), aprovada pela Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua atual redação, realizou-se o levantamento das empreitadas a decorrer ou em concurso na Divisão de Gestão de Empreitadas e procedeu-se à análise do planeamento da obra e recalendarização das verbas, por ano, tendo em consideração a execução verificada.

Segue lista da empreitada para a qual se propõe um reajuste das verbas previstas por cada ano e os motivos da recalendarização proposta:

- Empreitada T-11/2020 - REQUALIFICAÇÃO DA EB 2, 3 D. DINIS (**2021/I/26**): consignada em 25.03.2024 e aprovado o Plano de Segurança e Saúde em 13.03.2024, a empreitada tem um prazo de execução de 660 dias, prevendo-se a sua conclusão em 14.01.2026;
- O plano de trabalhos e plano de pagamentos ajustados à consignação aprovado, prevê encargos anuais distribuídos da seguinte forma:

	2024	2025	2026	TOTAL
P. Pagamentos e Cronograma financeiro	3 357 433,96 €	4 115 202,59 €	92 592,44 €	7 565 228,99 €
Repartição encargos inicial (PAC)	2 338 383,08 €	3 507 574,62 €	1 948 652,56 €	7 794 610,25 €
Valores com IVA				

- Em 19.03.2024 foi aprovado o adiantamento de preço de acordo com o previsto no artigo 292.º do Código dos Contratos Públicos, no valor de € 1.784.252,12 + IVA;
- Até ao mês de maio foi faturado 2.188.786,38 €, prevendo-se que a faturação no ano de 2024 ultrapasse o valor previsto inicialmente (abertura de procedimento), no valor de 2.338.383,08 €.

Face ao acima exposto, torna-se necessário proceder a um reescalonamento dos encargos emergentes da execução da empreitada acima referenciada, de forma a ajustá-la à sua efetiva execução financeira, o que implica uma alteração da autorização da assunção de compromissos plurianuais, assumidos de acordo com o quadro abaixo, cujos valores têm IVA incluído:

Ano	Tipo	Número	Faturação (maio 2024)	2024	2025	2026	TOTAL
2021	I	26	2 188 786,38 €	2 732 968,21 €	3 507 574,62 €	1 324 686,16 €	7 565 228,99 €

Desta forma, **propõe-se** ao órgão competente, salvo opinião em contrário, face do exposto dos pontos anteriores da presente informação a aprovação do reescalonamento dos encargos emergentes da execução da empreitada T- 11/2020 - REQUALIFICAÇÃO DA EB 2, 3 D. DINIS (2021/I/26)

**Deliberação** | A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso das Entidades Públicas (LCPA), **deliberou por unanimidade**, aprovar as alterações ao reescalonamento dos encargos conforme proposto, considerando que os mesmos já foram aprovados pela Assembleia Municipal de 28/11/2023, em conformidade com o disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da LCPA.

**Mais deliberou** remeter à Assembleia Municipal uma informação relativa aos reescalonamentos aprovados no âmbito da autorização prévia genérica, em conformidade com a Deliberação n.º 1193/2022 da CM de 29/11/2022, que previu as Grandes Opções do Plano 2022-2026.

*A presente deliberação foi aprovada em minuta*



## INFORMAÇÃO TÉCNICA

**DATA 03.06.2024**

**PROCESSO N.º T - 11/2020**

**ASSUNTO: REESCALONAMENTO DE COMPROMISSOS CONTRATUAIS COM DIFERIMENTO DE ENCARGOS PARA ANOS FUTUROS - REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA 2.º E 3.º CICLOS D. DINIS**

### 1. ENQUADRAMENTO FACTUAL

Atendendo ao disposto nas Normas de Execução do Orçamento – 2024 aprovadas pela Assembleia Municipal de Leiria e ao estabelecido na Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso das Entidades Públicas (LCPA), aprovada pela Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua atual redação, realizou-se o levantamento das empreitadas a decorrer ou em concurso na Divisão de Gestão de Empreitadas e procedeu-se à análise do planeamento de cada obra e recalendarização das verbas afetas a cada procedimento, por ano, tendo em consideração a execução verificada.

### 2. ANÁLISE

Segue lista da empreitada para a qual se propõe um reajuste das verbas previstas por cada ano e os motivos da recalendarização proposta:

- Empreitada T-11/2020 - REQUALIFICAÇÃO DA EB 2, 3 D. DINIS (2021/I/26): consignada em 25.03.2024 e aprovado o Plano de Segurança e Saúde em 13.03.2024, a empreitada tem um prazo de execução de 660 dias, prevê-se a sua conclusão em 14.01.2026;
- Em 21.05.2024 foi aprovado o plano de trabalhos e pagamentos ajustados à consignação no qual se prevê encargos anuais distribuídos da seguinte forma:

	2024	2025	2026	TOTAL
P. Pagamentos e Cronograma financeiro	3 357 433,96 €	4 115 202,59 €	92 592,44 €	7 565 228,99 €
Repartição encargos inicial (PAC)	2 338 383,08 €	3 507 574,62 €	1 948 652,56 €	7 794 610,25 €

Valores com IVA

- Em 19.03.2024 foi aprovado o adiantamento de preço de acordo com o previsto no artigo 292.º do Código dos Contratos Públicos, no valor de € 1.784.252,12 + IVA;
- Até ao mês de maio já foi faturado 2.188.786,38€, prevendo-se que a faturação em 2024 ultrapasse o valor previsto inicialmente, na informação de abertura de procedimento.

### 3. CONCLUSÃO

Face ao acima exposto, torna-se necessário proceder a um reescalonamento dos encargos emergentes da execução da empreitada acima referenciada, de forma a ajustá-la à sua efetiva execução financeira, o que implica uma alteração da autorização da assunção de compromissos plurianuais, assumidos de acordo com o quadro abaixo, cujos valores têm IVA incluído:

Ano	Tipo	Número	Faturação (maio 2024)	2024	2025	2026	TOTAL
2021	I	26	2 188 786,38 €	2 732 968,21 €	3 507 574,62 €	1 324 686,16 €	7 565 228,99 €



#### 4. PROPOSTA

Desta forma, propõe-se ao órgão competente, salvo opinião em contrário, face do exposto dos pontos anteriores da presente informação a aprovação do reescalonamento dos encargos emergentes da execução da empreitada T-11/2020 - REQUALIFICAÇÃO DA EB 2, 3 D. DINIS (2021/I/26).

Caso superiormente se concorde, o assunto deverá ser submetido a reunião de câmara para análise e deliberação.

À consideração superior.

Leiria, 3 de junho de 2024

A Fiscalização

<p><b>Despacho:</b> De acordo, ao Sr. Presidente.</p> <p><i>Nil →</i></p> <p>Vereador</p>	<p><b>Despacho:</b> De acordo com a informação, à Reunião de Câmara.</p> <p><i>→</i></p> <p>Presidente</p>
<p><b>Parecer:</b> Concordo com a informação.</p> <p><i>Carolina Silva</i></p> <p>A Diretora do DEOM</p>	