

Município de Leiria  
Câmara Municipal

Departamento de Obras Municipais  
Divisão de Gestão de Empreitadas – Área 2 (DIGEMP2)

**Parecer:**

Concordo com a informação, à apreciação superior.

Chefe de Divisão (DIGEMP2)  
Ana Cristina Silva

**Despacho:**

De acordo com a informação, remete-se para Reunião de Câmara.

Vereador  
Ricardo Santos

**Despacho:**

De acordo com a informação, à Reunião de Câmara.

Presidente  
Gonçalo Lopes

### INFORMAÇÃO

**Data:** 03/11/2022

**Empreitada:** T-49/2021 - EXECUÇÃO DO CAMINHO PARALELO À EN1/IC2 ENTRE o Km133+373 e o Km133+895 – COLMEIAS MEMÓRIA

**Assunto:** Proposta de Trabalhos Complementares

#### 1. Objeto

T-49/2021 - EXECUÇÃO DO CAMINHO PARALELO À EN1/IC2 ENTRE o Km133+373 e o Km133+895. Retificação do contrato n.º 271/2021. Trabalhos Complementares ao abrigo do artigo 370.º do CCP, na redação promovida pela Lei n.º 30/2021 de 21 de maio.

#### 2. Histórico

O procedimento de Concurso Público n.º 83/2020/DICP, teve o seu início através da Deliberação de Câmara de 17/08/2021, tendo sido a obra adjudicada à empresa Manuel da Conceição Antunes-Construções e Obras Publicas, S.A., pelo valor de 749.399,00 € (setecentos e quarenta e nove mil trezentos e noventa e nove euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor (contrato n.º 271/2021).


Ao procedimento aplica-se o CCP - DL Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro, na redação promovida pela Lei n.º 30/2021 de 21 de maio.

A consignação ocorreu a 10/12/2020 e a aprovação do Plano de Segurança e Saúde (PSS) ocorreu a 09/02/2022. O prazo para a execução dos trabalhos do referido contrato é de 240 dias a contar a partir da data de aprovação do PSS.

A empreitada foi suspensa a 17/12/2021, uma vez que parte da área de intervenção desta empreitada encontra-se sob jurisdição da administração rodoviária das Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP), sendo necessário proceder à assinatura de um acordo de gestão entre as partes. Para além da assinatura do acordo, é igualmente necessário obter a aprovação deste acordo junto do Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, IMTT.

A 02/03/2022 foi elaborado um auto de recomeço dos trabalhos, tendo o Município definido que iria dar início aos trabalhos na área de intervenção fora da zona administrada pelo IP, uma vez que as obras previstas para melhorar os acessos ao IC2 passariam a ser concretizadas apenas no final da empreitada.

A empreitada foi parcialmente suspensa a 18/03/2022, no que respeita aos trabalhos contemplados o capítulo 4.7.4.4 - Rede de Média Tensão, uma vez que estávamos a aguardar a autorização à Direção Geral de Energia



Departamento de Obras Municipais  
Divisão de Gestão de Empreitadas – Área 2 (DIGEMP2)

para a execução das obras na rede de média tensão. Sem autorização da DGE não era possível iniciar os trabalhos de colocação dos postes de média tensão, retirada dos existentes e colocação de novos cabos. A não realização destes trabalhos na data prevista afeta o correto andamento de toda a empreitada, impedindo a construção da via situada a norte da Roca, uma vez que esse poste se encontra localizado no futuro eixo de via. O auto de recomeço foi elaborado a 13/06/2022, após termos obtido autorização da DGE para execução dos trabalhos previstos.

### 3. Enquadramento legal e análise técnica

Ao procedimento aplica-se o CCP – Decreto Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na redação promovida pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, modificado pela Lei n.º 30/2021, de 20 de junho de 2021.

#### 3.1 Trabalhos complementares (artigo 370.º do CCP – preços de contrato)

##### Infraestruturas elétricas na Rua das Cavadas:

O projeto de execução prevê a passagem das redes existentes para infraestruturas subterrâneas. Para efetuar esta alteração, dado ao intrincado número de redes e ligações existentes nesta zona, o projeto teve de prever a colocação de novos apoios e substituição de cabos no lado nascente do IC2. Estas alterações à rede aérea existente foram solicitadas pela E-Redes aquando do pedido de parecer a esta entidade, durante a execução do projeto. A nova rede de reforço a construir previa a colocação de novos apoios (postes) de eletricidade na Rua das Cavadas. Estes 4 novos postes seriam a instalar na Rua das Cavadas na berma lateral Norte da via. No entanto, aquando da colocação dos apoios, a proprietária do terreno confinante com a via pública não permitiu que esses fossem colocados na berma, afirmando que o seu terreno terminava no limite do betuminoso. No lado Sul da via temos um muro antigo construído à face do pavimento betuminoso pelo que não podemos deslocalizar os postes para o outro lado, sendo que a E-Redes não permite a colocação de apoios dentro das propriedades particulares. Dada a dificuldade de entendimento com a proprietária houve necessidade de se reformular este troço de rede elétrica passando de aérea a subterrânea. O valor destes trabalhos não estava contemplado na empreitada, devendo agora serem quantificados. Reportam-se a trabalhos de aplicação tubagem,

#### 3.2 Trabalhos complementares (artigo 370.º do CCP – preços acordados)

##### Coletor Pluvial:

No decorrer da empreitada verificou-se a necessidade de construir uma caixa de visita com caixa de queda guiada devido à profundidade do aqueduto existente no atravessamento do IC2. Essa caixa não estava prevista em projeto porque não foi possível verificar as cotas no local por se tratar de uma zona não acessível. Esta alteração permitiu melhorar o traçado do coletor pluvial e facilitar o escoamento das águas.

##### Rede de Média Tensão:


Na sequência da abertura das fundações do muro de betão foi encontrado um cabo de Média Tensão de apoio à fábrica, tendo sido necessário à sua deslocação para permitir construir a sapata do muro. Foi implantado conforme projeto de execução um apoio de Média Tensão junto ao posto de transformação dentro da fábrica, sendo que as ligações ao PT estavam previstas próximas da zona deste apoio. Verificou-se no local que as ligações deveriam ser realizadas na zona posterior do PT, sendo necessário proceder a abertura de vala, colocação de tubagens, demolição de canaleta e reconstrução deste à-posteriori, para realização dos trabalhos de ligação. Estas alterações foram solicitadas em obra pelos técnicos da E-Redes e acarretam a necessidade de executar trabalhos complementares.

#### 3.3 Trabalhos a menos (artigo 379.º do CCP)

##### Infraestruturas elétricas na Rua das Cavadas:

Devido à alteração efetuada na rua das Cavadas, passando a rede aérea para rede subterrânea, os cabos e apoios previstos para a rede aérea prevista em projeto são quantificados como trabalhos a menos.

#### 3.4 Valor dos trabalhos



Departamento de Obras Municipais  
Divisão de Gestão de Empreitadas – Área 2 (DIGEMP2)

Os Trabalhos Complementares por preços contratuais a considerar correspondem aos artigos do mapa de quantidades de trabalhos que se anexa, no valor de **24.980,50 € + IVA** (Vinte e quatro mil novecentos e oitenta euros e cinquenta cêntimos), a que corresponde a 3,33 % do valor da adjudicação.

Os Trabalhos Complementares por preços acordados a considerar correspondem aos artigos do mapa de quantidades de trabalhos que se anexa, no valor de **4.920,00 € + IVA** (Quatro mil novecentos e vinte euros e oitenta cêntimos), a que corresponde a 0,66 % do valor da adjudicação. Os preços acordados foram analisados e foram considerados como preços correntes para o tipo de trabalho a executar.

Os Trabalhos a menos a considerar correspondem aos artigos do mapa de quantidades de trabalhos que se anexa, no valor de **3.198,00 € + IVA** (Três mil cento e noventa e oito euros), a que corresponde a 0,43 % do valor da adjudicação.

**Em termos legais:**

Estes trabalhos são qualificáveis como “Trabalhos Complementares” com enquadramento no n.º 1 conjugado com o n.º 2, ambos do artigo 370.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, modificado pela Lei n.º 30/2021, de 20 de junho de 2021, ou seja, são trabalhos cuja espécie ou quantidade não está prevista no contrato, e caso haja mudança de cocontratante não pode ser efetuada por razões técnicas, designadamente em função da necessidade de assegurar a permutabilidade ou interoperabilidade com equipamentos, serviços ou instalações existentes, com aumento considerável de custos para o dono de obra.

O valor dos trabalhos complementares apurados até a presente data perfaz o montante de **29.900,50 €** que corresponde a **3,99 %** do preço contratual, verificando-se o respeito pelo limite de 50 % imposto pelo n.º 4 do artigo 370.º do CCP, com a nova redação dada pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, modificado pela Lei n.º 30/2021, de 20 de junho de 2021.

**Em termos de prazo:**

O empreiteiro reclamou 10 dias de prazo adicional para execução dos referidos trabalhos nos termos do artigo 373.º e 374.º do CCP, na redação promovida pela Lei n.º 30/2021, de 21 de maio.

**3.5 Rubrica do PPI e/ou orçamento**

2021/ I / 165  
Tipo Desp. 7314  
Classificação 02/07010401

**4. Conclusão/proposta**

Face ao exposto nos pontos anteriores da presente informação propõe-se ao Dono de Obra:

- a) Aprovar, nos termos do n.º 2 do artigo 370.º do CCP:
  - i. Trabalhos Complementares a preços contratuais no valor de **24.980,50 € + IVA**;
  - ii. Trabalhos Complementares a preços acordados no valor de **4.920,00 € + IVA**;
  - iii. Trabalhos a menos no valor de **3.198,00 € + IVA**.
- b) Aprovar, nos termos do artigo 373.º e 374.º do CCP, o pedido de 10 dias de prazo adicional para execução dos Trabalhos Complementares;

Caso superiormente se concorde, o assunto deverá ser submetido à reunião de câmara para análise e decisão e deliberação.

Por último, deverá proceder-se à formalização dos trabalhos complementares nos termos do artigo 375.º do CCP, do Código de Contratos Públicos.

À consideração superior,

Ana Cristina Silva  
CDIGEMP2


T-49/2021 - EXECUÇÃO DO CAMINHO PARALELO À EN1/IC2 ENTRE o Km133+373 e o Km133+895 - COLMEIAS MEMÓRIA				
TRABALHOS COMPLEMENTARES A MENOS				
				749 399,00 €
		Un.	Quant	Preço Unit. Preço Total
4	OBRAS ACESSÓRIAS			
4.7	Outros Trabalhos:			
4.7.4	Rede de Infraestruturas Elétricas de Serviço Público			
4.7.4.2	Rede de Distribuição em Baixa Tensão			
4.7.4.2.3	Fornecimento, transporte e montagem de cabo LXS 4x70+16mm <sup>2</sup> para instalação aérea, incluindo acessórios de fixação aos postes de betão e ligações, pronto a funcionar.	ml	190,00	10,20 € 1 938,00 €
4.7.4.2.9	Fornecimento e instalação de ligação à terra da rede aérea, incluindo tubagem de proteção em PVC - 10 daN/cm <sup>2</sup> , manga termoretrátil, ligações e todos os trabalhos e acessórios necessários e intervenção TET/BT.			
4.7.4.2.10	Fornecimento, transporte e montagem de poste de betão 9/400.	Un.	2,00	280,00 € 560,00 €
4.7.4.2.12	Fornecimento, transporte e montagem de poste de betão 10/400.	Un.	2,00	350,00 € 700,00 €
<b>TOTAL TRABALHOS A MENOS</b>				<b>3 198,00 €</b>



T-49/2021 - EXECUÇÃO DO CAMINHO PARALELO A EN1/IC2 ENTRE o Km133+373 e o Km133+895 - COLMEIAS MEMÓRIA					
TRABALHOS COMPLEMENTARES A PREÇOS ACORDADOS					
		Un.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
4	OBRAS ACESSÓRIAS				
4.7	Outros Trabalhos:				
4.7.2	Redes de águas residuais pluviais e/ou domésticas:				
4.7.2.3.1	Câmaras de visita, conforme desenho pormenor, com degraus revestidos a polipropileno (ver quadro 4)				
4.7.2.3.1.1	Com aro e tampa metálica anti-roubo em ferro da classe C250 normalizada de acordo com a N.P.124, do tipo "REXEL" ou equivalente.				
4.7.2.3.1.1.2	Øint 1.25m com queda guiada para tubagem de Ø800.	un	1,00	500,00 €	500,00 €
4.7.4	Rede de Infraestruturas Elétricas de Serviço Público				
4.7.4.2	Rede de Distribuição em Baixa Tensão				
4.7.4.2.18	Execução de baixada de alimentação em baixa tensão.	un	1,00	960,00 €	960,00 €
4.7.4.4	Rede de Média Tensão				
4.7.4.4.16	Escavação de vala para alteração dos cabos de MT existentes junto ao PT, considerando que as ligações a efetuar estavam previstas junto ao novo poste de média tensão e foram realizadas na parede oposta.	v.u.	1,00	1 000,00 €	1 000,00 €
4.7.4.4.17	Alteração de 9 tubos de Ø125 + 1 tubo Ø63 mm na rede de MT existente, junto ao arruamento, incluindo alteração da tubagem, ligação à terra, aterro com areia e fita de sinalização	v.u.	1,00	855,00 €	855,00 €
4.7.4.4.18	Demolição de elementos de betão existentes (canalete) junto ao PT, incluindo transporte e colocação dos produtos em estaleiro/vazadouro certificado e indemnização por depósito de acordo com indicações da EDP	ml	5,00	80,00 €	400,00 €
4.7.4.4.19	Construção de elementos de betão existentes (canalete), após passagem dos tubos de MT, incluindo todos os trabalhos de construção civil e acessórios necessários.	ml	3,00	250,00 €	750,00 €
4.7.4.4.20	Alteração do traçado dos cabos de MT dentro da propriedade da ROCA. Trabalhos a realizar com os cabos em carga.	un	1,00	455,00 €	455,00 €
<b>TOTAL TRABALHOS COMPLEMENTARES A PREÇOS ACORDADOS</b>					<b>4 920,00 €</b>



T-49/2021 - EXECUÇÃO DO CAMINHO PARALELO A EN17C2 ENTRE o Km133+373 e o Km133+895 - COLMEIAS MEMMIA									
TRABALHOS COMPLEMENTARES A PREÇOS CONTRATUAIS									
				749 399,00 €		A EXECUTAR		DIFERENCIAL	
								24 980,50 €	
		Un.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total	Quant.	Preço Total	Quant.	Preço Total
4	<b>OBRAS ACESSÓRIAS</b>								
4.7	Outros Trabalhos:								
4.7.4	Rede de Infraestruturas Eléctricas de Serviço Público								
4.7.4.1	Rede de Valas, Tubagem e Câmaras de Visita								
4.7.4.1.1	Abertura e tapamento de valas, perfil MT, com 0,6x1,3m de acordo com DMA da EDP, incluindo escavação por meios manuais/mecânicos ou com utilização de cimento expansivo ou explosivo, zonas de intersecção com o nível freático, infraestruturas existentes, baldeação, empolamento, entivação, corte no pavimento quando necessário, transporte de terras sobranes a estaleiro da obra ou a local de vazadouro certificado e indemnização, areia para acondicionamento da tubagem/cabos, aterro com tout-venant em camadas de 0,20m regado e compactado, sendo incorporado na última camada 5% de cimento, dispositivos de sinalização, conforme desenho pormenor, se necessário levantamento e reposição de pavimento e infraestruturas existentes, fornecimento, transporte e aplicação de todos os materiais necessários para implantação de tubagens projetadas.	ml	15,00	32,00 €	480,00 €	240,00	7 680,00 €	240,00	7 680,00 €
4.7.4.1.5	Levantamento e reposição de pavimentos e outros elementos existentes fora da área de								
4.7.4.1.5.1	Camada de desgaste AC 14 surf 50/70 (BB), com 0,06m de espessura após compactação antecedida de rega de colagem com emulsão betuminosa C 60 B4 (CCR-1) à taxa 0,5 Kg/m <sup>2</sup> .	m2	9,00	14,50 €	130,50 €	240,00	3 480,00 €	240,00	3 480,00 €
4.7.4.1.5.2	Camada de ligação AC 20 bin 50/70 (MB), com 0,09m de espessura após compactação antecedida de rega de impregnação com emulsão betuminosa C 50 BF5 (ECI) à taxa 1,0 Kg/m <sup>2</sup> , incluindo base e sub-base com 0,20m de espessura cada em material granular britado de granulometria extensa, após recalque, incluindo rega e compactação.	m2	9,00	14,50 €	130,50 €	240,00	3 480,00 €	240,00	3 480,00 €
4.7.4.1.6	Execução de caixa de visita de acordo com desenho de pormenor, incluindo limpeza e regularização da superfície, (escavação manual ou mecânica, com recurso a cimento expansivo ou explosivo, baldeação, empolamento, vazadouro certificado ou estaleiro da obra, indemnização, entivação e bombagem se necessário), eventuais remates, fornecimento, transporte e aplicação de todos os materiais, bem como a execução de todos os trabalhos necessários. Câmara de visita com: Ø1250/Ø600x2500mm com aro e tampas D400 normalizada EDP - Tipo "B"	Un.	1,00	635,00 €	635,00 €	4,00	2 540,00 €	4,00	2 540,00 €
4.7.4.1.9	Fornecimento, transporte e colocação de tubo em vala, incluindo todos os acessórios, ligação à rede existente e caixas de visita, todos os trabalhos de construção civil e acessórios necessários, tubo PEAD corrugado Ø63mm.	ml	650,00	1,45 €	942,50 €	670,00	971,50 €	220,00	319,00 €
4.7.4.1.10	Fornecimento, transporte e colocação de tubo em vala, incluindo todos os acessórios e tampões, ligação à rede existente e caixas de visita, todos os trabalhos de construção civil e acessórios necessários, tubo PEAD corrugado Ø125mm.	ml	714,00	1,45 €	1 035,30 €	1324,00	1 919,80 €	610,00	884,50 €
4.7.4.2	Rede de Distribuição em Baixa Tensão								
4.7.4.2.2	Fornecimento, transporte e montagem de cabo LSWAV 4x95mm <sup>2</sup> para instalação em tubo/vala, incluindo ligações e terminações do cabo, pronto a funcionar	ml	140,00	13,50 €	1 890,00 €	380,00	5 130,00 €	240,00	3 240,00 €
4.7.4.2.4	Execução de transição subterrânea-aérea com subida de poste, em cabo do tipo LSWAV 4x95mm <sup>2</sup> , incluindo tubagem de protecção em PVC - 10 daN/cm <sup>2</sup> , manga termoretrátil, caixa aérea de chegada de cabos DMA-C62-700/N (1E+2S), ligação à terra, ligações e todos os trabalhos e acessórios necessários e intervenção TET/BT.	Un.	2,00	375,00 €	750,00 €	4,00	1 500,00 €	2,00	750,00 €
4.7.4.2.7	Fornecimento e instalação de ligação à terra em armário de distribuição, incluindo eléctrodo de terra e respectivas ligações ao barramento de neutro (PEN) através de cabo VV - 1x35mm <sup>2</sup> , garantindo uma resistência global de terra não superior a 10 Ohm.	Un.	2,00	47,50 €	95,00 €	4,00	190,00 €	2,00	95,00 €
4.2.11	Fornecimento, transporte e montagem de poste de betão 9/600	Un.	2,00	380,00 €	760,00 €	1,00	1 140,00 €	1,00	380,00 €
4.7.4.3	Rede de Iluminação Pública								
4.7.4.3.1	Fornecimento, transporte e montagem de cabo LSWAV 4x16mm <sup>2</sup> para instalação em tubo/vala, incluindo ligações e terminações do cabo, pronto a funcionar.	ml	720,00	3,80 €	2 736,00 €	902,00	3 540,00 €	240,00	912,00 €
4.7.4.3.2	Execução de transição subterrânea-aérea com subida de poste, em cabo do tipo LSWAV 4x16mm <sup>2</sup> , incluindo tubagem de protecção em PVC - 10 daN/cm <sup>2</sup> , manga termoretrátil, ligações e todos os trabalhos e acessórios necessários e intervenção TET/BT.	Un.	2,00	60,00 €	120,00 €	4,00	240,00 €	2,00	120,00 €
4.7.4.3.5	Conjunto P2, Coluna octogonal hu=8m, com braço simples de 0,75m / 5º, fixação por enterramento, completamente eletrificada para a instalação de luminária fechada, equivalente ao modelo SHE DL 61DN-21 4K-50W - 4000K, da Aura Light, incluindo todos os acessórios de ligação e fixação e todos os trabalhos de construção civil, incluindo fornecimento, transporte e montagem.	Un.	15,00	825,00 €	12 375,00 €	16,00	13 200,00 €	1,00	825,00 €
4.7.4.4	Rede de Média Tensão								
4.7.4.4.13	Remoção da linha MT aérea e subterrânea existente, incluindo apoios, cabos, condutores e acessórios necessários, incluindo remoção de resíduos e depósitos.								
4.7.4.4.13.2	Desmontagem Postes de betão BT, incluindo maticos de betão, travessas e cadeias de isoladores separação, carga, transporte e colocação dos produtos em estaleiro/vazadouro certificado e indemnização por depósito de acordo com indicações da EDP.	un	2,00	275,00 €	550,00 €	3,00	825,00 €	1,00	275,00 €
<b>TOTAL TRABALHOS COMPLEMENTARES A PREÇO CONTRATUAIS</b>									
<b>24 980,50 €</b>									




---

 Departamento de Infraestruturas e Manutenção
 

---

## MINUTA CONTRATO

CONTRATO N.º /2022 - EMPREITADA PARA A "EXECUÇÃO DO CAMINHO PARALELO À EN1/IC2 ENTRE O KM 133+373 E O KM 133+895 – COLMEIAS E MEMÓRIA - **TRABALHOS COMPLEMENTARES**-----  
 PROC.: T – 49/2021 -----

ADJUDICADA EMPRESA: MANUEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES – Construções e Obras Públicas, S.A. -----

PELO VALOR DE: €29.900,50 MAIS IVA. -----

----- **Gonçalo Nuno Bértolo Lopes**, [REDACTED], natural [REDACTED] e residente [REDACTED] [REDACTED], portador do cartão de cidadão número [REDACTED], na qualidade de Presidente da Câmara e em representação do Município de Leiria, pessoa coletiva de direito público número 505181266, no uso da competência própria que lhe é conferida pela alínea a) do n.º 1 e alínea f) e do n.º 2, ambos do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, na sua redação atual, e alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto Lei n.º 197/99 de 8 de Junho, aplicável por força do disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 14.º do Decreto Lei n.º 18/2008, de 9 de Janeiro, alterado, como Primeiro Outorgante, e [REDACTED] [REDACTED], possuidor do cartão de cidadão número [REDACTED], residente [REDACTED] [REDACTED], outorga o presente contrato na qualidade de representante legal da empresa **MANUEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES – Construções e Obras Públicas, S.A.**, com sede em IC 2 (E.N.1) – Vale Gracioso em Azoia, pessoa coletivo número 504225286, conforme certidão permanente do Registo Comercial de Leiria, detentora do capital social de €200.000,00 e do Alvará nº. 30833 - PUB, adjudicatário no procedimento para a empreitada A "EXECUÇÃO DO CAMINHO PARALELO À EN1/IC2 ENTRE O KM 133+373 E O KM 133+895 – COLMEIAS E MEMÓRIA" o qual foi precedido do procedimento de concurso público nos termos da alínea b) do art.º 19 do Código dos Contratos Públicos. -----

-----E pelo primeiro outorgante foi dito que a Câmara Municipal de Leiria, sua representada, por contrato n.º 271/2021 de 10 de novembro 2021, adjudicou à empresa **MANUEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES – Construções e Obras Públicas, S.A.**, a empreitada de "EXECUÇÃO DO CAMINHO PARALELO À EN1/IC2 ENTRE O KM 133+373 E O KM 133+895 – COLMEIAS E MEMÓRIA". -----

----- CLAUSULA PRIMEIRA: Que no decorrer da mesma empreitada e em data posterior à celebração do referido contrato, surgiu a necessidade de executar trabalhos complementares a preços de contrato no valor €24.980,50 + IVA, trabalhos complementares a preços acordados no valor de €4.920,00 + IVA, que totalizam €+29.900,50 IVA e trabalhos a menos no valor de €3.198,00, conforme o constante na informação do Departamento de Obras Municipais da Câmara Municipal de Leiria, de 03 de novembro de 2022.-----

----- CLAUSULA SEGUNDA: Que de acordo com a deliberação da Câmara Municipal de Leiria, de de novembro de 2022, foi adjudicada à empresa MANUEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES – Construções e Obras Públicas, S.A, representada pelo segundo outorgante a execução dos referidos trabalhos e nos termos do aludido contrato n.º 271/2021 de 10 de novembro de 2021, pela citada QUANTIA VINTE E NOVE MIL E NOVECENTOS EUROS E CINQUENTA CÊNTIMOS, que acrescida do Imposto sobre o Valor Acrescentado à

taxa de seis por cento na importância de MIL SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO EUROS E TRÊS CÊNTIMOS, que perfaz a quantia de TRINTA E UM MIL SEISCENTOS E NIVENTA E QUATRO EUROS E CINQUENTA E TRÊS CÊNTIMOS -----

-----CLAUSULA TERCEIRA: O prazo de execução para a realização dos trabalhos é de 10 dias. -----

----- CLAUSULA QUARTA: Que os encargos resultantes do presente contrato serão satisfeitos pelo orçamento em vigor no Município de Leiria, onde têm o compromisso n.º 4147/2022. -----

-----A minuta do presente contrato e autorização para a celebração do respetivo contrato foi autorizado por deliberação da Câmara Municipal de de e 2022. -----

----- Em tudo o que for omissis no presente contrato, observar-se-ão as disposições legais aplicáveis. -----

----- Ambos os outorgantes reciprocamente aceitam o contrato nos termos exarados, obrigando-se ao seu integral cumprimento. -----

----- Foram exibidos: -----

----- a) Alvará n.º 30833 - PUB, emitido pelo IMPIC – Instituto dos Mercados Públicos do Imobiliário e Construção-----

----- d) Declaração do Instituto de Segurança Social, emitida em de de 2022, válida pelo período de quatro meses, comprovativa de que a empresa representada pelo segundo outorgante tem a sua situação contributiva regularizada perante aquele Organismo; -----

----- e) Certidão emitida pelo Serviço de Finanças de Leiria em de de 2022, válida pelo período de três meses, comprovativa da empresa representada pelo segundo outorgante relativo à situação contributiva-----

----- Arquia-se: -----

----- Garantia Bancária , emitida pela com sede na , em , no dia de 2021, no valor de € ( ), a favor da Câmara Municipal de Leiria, correspondente a % do valor total da empreitada, incluindo os trabalhos complementares, para garantia e boa execução do presente contrato.-----

-----O presente contrato está isento de Imposto de selo nos termos da alínea a) do art.º 6.º conjugado com a alínea s) do n.º 3 do art.º 3.º do Código do Imposto do Selo.-----

O PRIMEIRO OUTORGANTE

O SEGUNDO OUTORGANTE